

淮南市治淮工程建设管理局

关于进一步加快淮河干流正阳关至峡山口 段行洪区调整和建设工程润沟站及 菱角站建设工作的通知

广东省源天工程有限公司：

经公开招标，你公司为淮干正峡段工程润沟站及菱角站工程中标人，中标价格 4676.4 万元，合同工期 410 天。中标通知书于 2022 年 9 月 23 日发放，合同于 10 月 8 日签订，监理单位于 10 月 15 日下达开工通知，合同完工日期为 2023 年 11 月 28 日。

工程自开工以来，我局已多次对你公司董事长、分管领导、项目经理等进行约谈，并提出整改要求，但你公司不予重视，仍然在工程进度、人员履职、现场管理等方面存在严重问题。根据前期约谈工作要求，你公司承诺 6 月底完成润沟站及菱角站机组安装、具备抽排条件，并同步落实临时抽排措施。但截至目前，润沟站、菱角站均不具备排涝条件，其中：菱角站配电房不满足供电验收条件、机组未进行调试，不具备抽排条件；润沟站土建工程严重滞后，副厂房建设未

完成，部分质量缺陷未处理，机组电气设备未安装完成，不具备抽排条件。

根据省气象部门预测，入梅以后我市将迎来强降水过程，若泵站无法开机排涝，将对两座保庄圩内 7 万余群众的度汛安全造成极其不利的影响。请你公司高度重视涧沟站及菱角站标段建设工作，做好工程质量管理、加快施工及验收工作进度，同时严格落实工程度汛方案（含超标准洪水预案）中各项安全措施、备足防汛物料、确保菱角站、涧沟站在 2024 年汛期正常排涝。

特此通知



报：淮南市水利局（此件挂网）