

淮南市水利局

工作提示单

市治淮工程建设管理局：

根据《关于印发2022年淮南市水利工程建设管理工作任务的通知》（淮水规计函〔2022〕21号）要求，我局会同市水利工程质量监督站于2022年3月3日~3月4日对你局负责建设实施的淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程复工复产、建设进度、质量安全、疫情防控、农民工工资支付管理、大气污染防治、关键人员到岗履职等情况进行监督检查。

检查中发现，各标段均已复工复产，但存在以下共性问题：

1. 工程建设进度。工程总体进度较慢，7处开口子工程中张管站、程郢站仅完成部分水下工程，东淝河右圩站仅完成基础换，董峰湖退洪闸仅完成地基及基础处理工程及部分闸室土方开挖，距离汛前完成土方回填仍有较大差距；

2. 质量安全。隐蔽工程验收报验核备手续不完善，2022年施工度汛方案及超标准洪水应急预案已编制，尚未报当地防指批复备案等；

3. 疫情防控。外省返淮人员核酸检测证明未提供，相关资料

杂乱，未安排专人进行资料台账管理；

4. 农民工工资支付管理。未严格按照《淮南市工程建设领域保障农民工工资支付规范化指导手册》建立资料台账，菱角、涧沟保庄圩施工标段未严格执行按月支付农民工工资制度；

5. 大气污染防治。未制定符合工程实际的扬尘防治方案，相关环保措施无影像资料留存，台账资料杂乱；

6. 关键人员到岗履职。董峰湖行洪堤退建和加固标段项目经理未到岗履职，董峰湖4座排涝站更新改造施工标项目经理未到岗履职，寿西湖4座排涝站工程技术负责人未到岗履职；

请你局根据问题清单，抓紧督促施工单位完成逐一完成整改，并于2022年3月28日前将整改报告及佐证材料报送至局规划计划和工程建设科。

附件：淮干正峡段2022年第一季度督导检查检查问题清单

